

【별지6】 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	반구전문농공단지 조성사업	담당자	투자유치단 서창훈 (☎ 639-6174)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 늘어나는 투자수요에 능동적으로 대처하여 투자유치 활동기반 마련 ○ 지역경제 활성화 및 일자리 창출에 기여 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2009 ~ 2013 ○ 위 치 : 장수면 반구리 565-7번지 일원 ○ 사업규모 : 299,354.5m² ○ 시 공 사 : (주)오태 외 3개사 ○ 시행방법 : 민간개발(실수요자 개발방식) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사업비 : 24,724백만원(광 6,262, 도 447, 시 447, 기타 17,568) ○ 지금까지 집행액 : 24,724백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '08. 01. 25 : 농공단지 기본계획 수립 ○ '10. 08. 03 : 반구전문농공단지 조성계획 승인·고시 ○ '12. 04. 20 : 부지 조성공사 착공 ○ '13. 06. 24 : 반구전문농공단지 조성사업 완료 ○ '13. 06. 27 : 반구전문농공단지 조성사업 준공인가 신청 ○ '13. 09. 17 : 반구전문농공단지 조성사업 준공인가 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : [당초] 20,600백만원 ⇒ [변경] 24,724백만원 ○ 사업기간 : [당초] 2009 ~ 2012. 12. 31 ⇒ [변경] 2009 ~ 2013. 6. 30 			

사업명	장애인종합복지관 신축	담당자	사회복지과 장원옥, 류대하 (☎639-6302)
-----	-------------	-----	-------------------------------

필요성 및 기대효과

- 150여명/1일 장애인복지관을 이용하고 있으나 공간이 협소하여 (경북에서 가장 협소함, 市지역)
- 장애인복지관을 신축하여 이용 장애인의 불편해소 및 다양한 프로그램 시행으로 복지욕구를 충족 하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2015년
- 위 치 : 휴천동 42-1번지 일원(삼각지)
- 사업규모 : 연면적 3,000㎡(지하1층, 지상1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(복권기금 3,368, 분권 300, 지방비 2,332)
- 지금까지 집행액 : 없음
- 향후 소요액
 - 2014년 : 4,668백만원(복권기금 3,368, 분권 300, 지방비 1,000)
 - 2015년 : 1,332백만원(지방비 1,332)

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 기본 및 실시설계 용역 완료
 - 기 간 : 2013. 6. 3 ~ 12. 12.
 - 용역비 : 223백만원
 - 사업체 : 주)디자인그룹오즈 건축사사무소

향후계획

- 공사착공 : 2014년 11월
- 공사준공 : 2015년 10월

사업변경 내역 : 없음

사업명	노인종합복지관 건립	담당자	주민생활지원과 정근섭 (☎639-6354)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 노령인구 증가로 인한 노인들의 종합적인 복지공간 필요 ○ 노인들의 교육, 여가, 건강, 일자리 등 노인종합복지서비스 제공 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년(3년간) ○ 위 치 : 영주시 원당로52번길 11-12 일원 (삼각지 마을) ○ 사업규모 : 부지 2,000㎡, 건물 2,278㎡(지하1, 지상2) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,078, 도비 500, 시비 3,422) ○ 확보예산액 : 1,692백만원(지금까지 집행액 186백만원) ○ 향후 소요액 : 3,308백만원(2014년 이후 3,308백만원) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 04. 05 : 지방재정투융자심사9조건부승인-중기지방재정계획반영) ○ 2012. 11. 14 : 2013년 공유재산관리계획 의회 승인 ○ 2012. 11. 28 : 분권교부세 377,857천원 지원확정(보건복지부) ○ 2013. 06. 26 : 특별교부세 700,000천원 지원확정(행정안전부) ○ 2013. 11. 27 : 기본 및 실시설계 계약(보이드아키텍트건축사사무소) ○ 2014. 05. 16 : 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 하반기 : 설계 및 원가 심사 실시 ○ 2014. 하반기 : 공사계약 및 착공 ○ 2015. 12월 : 노인종합복지관 준공 			

사업명	무섬지리문화경관 조성사업	담당자	문화예술과 김성국(☎639-6573)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 무섬마을은 뛰어난 자연환경과 전통자원을 보유하고 있음에도 볼거리 있는 기반시설, 스토리텔링 등의 부재로 지역의 대표 관광자원의 역할을 담당하지 못하고 있음
- 독특한 승경 이야기를 보다 쉽게 접할 수 있는 콘텐츠를 부여 하여 대표적인 문화공간 개발 및 차별화된 관광개발

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2017년
- 위 치 : 영주시 문수면 탄산리 일원
- 규 모 : 77,710m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,279백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	24,279	1,429	2,579	3,510	16,761
국 비	14,585	1,000	-	2,450	11,135
시 도 비	1,880	129	-	315	1,436
시군구비	7,001	300	2,579	745	3,377
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	813	-	-	-	813

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013.12.31 : 공사착공
- 2014.02.27 : 관광지지정·조성계획 승인 및 지형도면 등 고시(경상북도)
- 2014.05.21 : 전면책임감리용역 착공

향후계획

- 2014.08 : 미협의 토지 수용재결 신청
- 2014.09 : 전기, 통신, 소방공사 발주
- 2015.02 : 전시분야 발주
- 2017.12 : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	시청각 어린이·청소년 도서관 조성	담당자	문화예술과 신현숙(☎639-6563)
-----	--------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 시립도서관을 시청각 도서관으로 증축 및 리모델링하여 어린이와 청소년들에게 꿈과 희망을 키울 수 있는 공간과 기회 제공

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015년
- 위 치 : 영주시 가흥동 385-1번지
- 규 모 : 1,340㎡(증축 532㎡, 리모델링 808㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,000	-	1	1,999	-
국 비	1,000	-	-	1,000	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	1	999	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013. 3. 28 : 사업선정(영주시, 서울 은평구, 부산 북구)
- 2013. 5. 16 : 지방재정 투융자심사(자체)
- 2013. 5. 31 : 기본 및 실시설계 용역 발주
- 2014. 7월 : 공원 실시계획인가 신청 및 고시(도시디자인과)

향후계획

- 2014. 8월 : 입찰 공고 및 공사계약
- 2014. 9월 : 도서관 휴관 및 사무실 이전, 건축공사 착공
- 2015. 5월 : 공사 준공 및 개관

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	소백산 자연명상마을 조성	담당자	문화예술과 박명신(☎639-6593)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 천년고찰 부석사의 전통적 면모를 유지하면서도 현대의 관광수요에 맞는 새로운 방향으로 관광자원화로 내수 활성화 촉진
- 고찰주변의 아름다운 자연경관을 활용한 소백산 자연명상마을 조성으로 불교문화의 새로운 관광문화로 수요 창출

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015년
- 위 치 : 영주시 부석면 북지리 부석사 일원
- 규 모 : 명상체험동 2동, 명상공원, 주변정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(부지매입비 2,000백만원 시비 부담)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,000	-	-	3,200	3,800
국 비	2,500	-	-	1,500	1,000
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	4,000	-	-	1,700	2,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013. 3월 : 기본계획 수립
- 2013. 6월 : 부석사 주변 종합정비계획안 현지실사
(문화재건조물과 김동욱위원장, 김동현 박사 외2명)
- 2013. 8월 : 종합정비계획 원안가결(문화재청)
- 2014. 2월 : 실시설계 용역 시행
- 2014. 4월 : 토지보상협의(명상체험동 건립부지)

향후계획

- 2014. 8월 : 문화재현상변경(문화재청)
- 2014. 10월 : 건축공사(명상체험동) 착수
- 2015년 : 공원조성 공사 착수 및 완료

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	소백산자락길 문화생태탐방로 조성사업	담당자	관광산업과 김영민 (☎054-639-6614)
-----	---------------------	-----	------------------------------

필요성 및 기대효과

- 소백산자락의 아름다운 자연과 문화, 역사자원을 특성있는 스토리로 엮어 탐방객들이 느끼고, 배우고 체험할 수 있는 기회를 부여하고
- 걷기 중심의 편안하고 안전한 길 조성으로 생태 관광활성화 기여

사업개요

- 기간 : 2010~2013
- 위치 : 소백산 자락길
- 시공사 : 영주시, 소백산국립공원
- 사업규모 : 73km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,050백만원(국비 2,000 도비600 시비 1,450)
- 지금까지 집행액 : 4,050백만원(국비 2,000 도비600 시비 1,450)
(단위 : 백만원)

년도별	2010년	2011년	2012	2013년	2014년	집행액계
집행액	425	1,419	1,530	647	29	4,050

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 문화체육관광부 시범사업 선정 : 2009. 6. 15
- 한국관광의 별 수상 : 2011. 7. 14
- 1구간(1,2,3 자락길) 사업완료 : 2011. 7. 21
- 소백산자락길 홍보관 준공 : 2011. 11. 30
- 2구간 (11, 12 자락길) 사업완료 : 2011. 12. 29
- 3구간(8,9,10자락길) 사업완료 : 2012. 9. 27
- 소백산자락길 게스트하우스 건립 : 2013. 4. 16 ~ 10. 31
- 소백산자락길 게스트하우스 민간위탁 협약 체결 : 2014. 4. 4

향후계획

- 자락길 구간 탐방로 정비 및 시설물 유지 관리

사업변경 내역(해당없음)

사업명	영주 풍기인삼축제	담당자	관광산업과 신종하 (☎639-6623)
-----	-----------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 국내외 관광객 유치 확대로 주민소득 증대 및 지역경제 활성화
- 영주지역민 화합의 장을 통하여 신명나는 분위기 조성
- 자립기반 조성과 대폭적인 축제 리모델링으로 새로운 산업형 축제로 자리매김

사업개요

- 기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 위치 : 풍기읍 일원(주행사장 풍기읍 남원천변)
- 주관단체 : (재)영주풍기인삼축제조직위원회
- 사업규모 : 영주 풍기인삼축제 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 850백만원(시비 750 자부담 100)
- 지금까지 집행액 : 0원
- 향후 소요액 :

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 11 ~ 2014. 01 : 기본계획 수립 및 예산편성
- 2014. 02 ~ 2014. 09 : 세부계획 수립, 축제홍보, 공연팀 섭외

향후계획

- 2014. 09 ~ 2014. 10 : 축제장 조성, 공연팀 등 계약
- 2014. 10 : 영주 풍기인삼축제 개최
- 2014. 11 : 축제평가

사업명	실내수영장 및 스포츠센터 신축	담당자	인재양성과 안정호 (☎639-6654)
-----	------------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 스포츠센터 실내수영장을 통한 체육시설 인프라 확충으로 균형적인 생활체육 활성화를 도모하고자 함
- 시민들의 건강증진 및 여가생활에 행복을 줄 수 있는 체육복지시설의 욕구와 다양한 복지프로그램의 수요 증가에 부응하는 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2016년
- 위 치 : 영주시 가흥동 1972번지 일원
- 사업규모 : 실내스포츠센터 1식(지하1층, 지상3층 정도)
 - 대지면적 7,400㎡, 연면적 6,000㎡, 건축면적 1,550㎡
- 사업내용 : 실내스포츠센터 신축 및 주차장 조성
 - 시설규모 : 수영장(25m×7레인), 다목적실, 기계실, 휴게실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원(국비 2,720, 시비 9,280)
- 지금까지 집행액 : 19백만원
 - 2014년 : 19백만원(국비 19)
- 향후 소요액 : 11,981백만원
 - 2014년 : 600백만원(국비 2,021, 시비 2,320)
 - 2015년 : 4,640백만원(국비 680, 시비 3,960)
 - 2016년이후 : 3,000백만원(시비 300)

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013. 8월 : 스포츠센터 실내수영장 건립 타당성 조사 용역
- 2013.10월 : 지방재정투융자사업 승인
- 2014. 3월 : 2014년도 제2차 수시분 공유재산관리계획안 원안결
- 2014. 4월 : 영주시 도시계획위원회 심의
- 2014. 5월 : 스포츠센터 실내수영장 건립 기획설계 용역 시행

향후계획

- 2014. 7~9월 : 설계공모 발주 및 심사
- 2014. 10월 : 실시설계용역 발주
- 2015~2016 : 공사 착공 및 준공 개관

사업변경 내역(해당시)

사업명	국토환경디자인시범사업	담당자	도시디자인과 주거환경담당 홍준한(☎639-6683)
-----	-------------	-----	---------------------------------

필요성 및 기대효과

- 도심을 통과하는 중앙선, 영동선, 북영주선으로 둘러싸인 삼각지의 열악한 거주환경을 개선하고, 노후된 기반시설과 폐쇄된 마을에 사회문화 시설 확충으로 도시를 재생

사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2015년
- 위치 : 경상북도 영주시 휴천동 및 가흥동 일원
- 사업규모
 - 삼각지 시민광장 및 공원조성
 - 철도하부 통로개설 및 안전한 보행가로 조성
 - 세무서 및 도서관 앞 열린마당 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,900백만원(국비6,950 , 시비6,950)
- 지금까지 예산확보액 : 10,300백만원(연도별, 재원별 등)
 - 2009년 : 200백만원(국비) - 2010년 : 1,000백만원(국비500,지방비500)
 - 2011년 : 300백만원(국비) - 2012년 : 4,000백만원 (국비)
 - 2013년 : 3,100백만원(국비1,100,시비2,000)
 - 2014년 : 1,700백만원 (국비 850, 시비850)
- 향후 소요액 : 3,600백만원 (시비) ※ 국고보조에 따른 지방비 부담분
 - 2014년 이후 : 3,600백만원(국비0, 시비 3,600)

추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

- 2009. 9. 8. : 국토해양부 시범사업 공모 최우수상 수상
- 2010. 4.15. : MOU체결(국토교통부장관 · 영주시장)
- 2012. 9.14. : 주민설명회
- 2013. 1.31. : 영주시의회 의견청취
- 2013. 3.14. : 영주시의회 자문
- 2013. 5.29. : 도시관리계획 결정(변경) 신청(경상북도지사)
- 2013.12~ : 공사편입토지 및 지장물 보상협의 추진 (보상협의 완료 53%)
- 2014. 5.26. : 영주시설계자문위원회 개최 및 심의완료
- 2014. 7.28. : 공사원가 심사요청 (경상북도 감사관실)

향후계획

- 2014. 8. : 공사원가심사 결과 조치 및 반영
- 2014. 8. : 공사계약 및 토지보상 협의 추진
- 2015. 12. : 사업완료

사업명	영주교주변 자전거공원 조성 공사	담당자	도시디자인과 도시계획담당 권기혁(☎639-6676)
-----	----------------------	-----	---------------------------------

필요성 및 기대효과

- 기 조성된 생태탐방로(바이크탐방로) 노선상의 주요지점인 시가지 중심에 자전거공원 시설을 조성하여 탐방객들의 휴식공간 제공으로 자전거 이용 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2014년
- 위 치 : 영주시 영주동 512-2일원
- 시 공 사 : (토지 및 지장물 보상 중)
- 사업규모 : 자전거공원조성 6,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,700백만원(국비800 도비240시비3,660)
- 지금까지 집행액 : 2,300백만원(연도별, 재원별 등)
 - 2012년도 : 1,200백만원 (시비)
 - 2013년도 : 1,100백만원 (시비)
- 향후 소요액 : 2,400백만원(연도별, 재원별 등)
 - 2014년도 : 2,400백만원(국비800 도비240 시비1,360)

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '12.02 ~ 14.06 : 편입보상 완료(건물철거 완료)

향후계획

- 실시설계중(8월말 완료예정)
- 자전거공원 조성 A=6,000m², 휴식공간,쉼터 자전거관련시설 등

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	U-City시범도시 구축사업	담당자	도시디자인과 공공디자인 담당 우택구(☎639-6693)
-----	-----------------	-----	-----------------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- U-기술을 활용하여 역사문화 및 도시안전재생, 커뮤니티 서비스 시스템을 구축하고, 후생시장이 가지는 역사적 의미와 첨단정보기술을 결합한 서비스를 발굴하여 역사문화 스토리텔링을 통해 근대문화유산에 대한 입체적 자료를 구축함으로써 후생시장 주민들의 품격있는 삶 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 영주동 후생시장 일원
- 시공사
 - 유비쿼터스 도시계획수립용역 - (주)정도UIT
 - U-City 시범도시 구축사업 - 대영유비텍주식회사
- 사업규모 : 유비쿼터스 도시계획수립, 소방안전시설(화재알리미 서비스), 주민커뮤니티센터 리모델링 1동(U-갤러리 및 사랑방), S/W개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원(국비 1,000, 시비 1,300)
- 지금까지 집행액 : 1,116백만원(2012년 44, 2013년 1,072)
- 향후 소요액 : 1,184백만원(2014년 1,184)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- U-갤러리 및 사랑방 완공
- 영주시 유비쿼터스 도시계획 국토교통부 승인 신청
- U-City 시범도시 구축용역 중

□ 향후계획

- 2014. 10월 : U-City 시범도시 구축용역 완료
- 2014. 11월 : 영주시 유비쿼터스 도시계획 국토부 승인

□ 사업변경 내역

- 사업기간
 - 당초기간 : 2012년 ~ 2013년
 - 변경기간 : 2012년 ~ 2014년
- (주민협의 및 사업자 선정 유찰 등으로 사업지연)

사업명	신암교 개체 공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6714)
-----	-----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 본 교량은 구 국도36호선에서 분기되어 내성천을 통과하는 교량으로 30여년 정도 경과 되었고, D급 판정을 받은 노후교량으로 조속히 개체하여 시민들의 재산과 생명을 보호하고자 하며, 교량개체로 농산물 수송원활과 교통체계 개선으로 물류비용 절감코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 이산면 신암리
- 규 모 : 교량개체 L=150.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,105백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,180	2,880	2,000	300	
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,180	2,880	2,000	300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95 %)

- 2010. 12. 28 실시설계 용역 완료
- 2011. 02. 24 공사착공
- 2013. 06. 27 교량 개체공사 준공
- 2013. 06. 07 접속도로 공사 착공

향후계획

- 2014. 10. 접속도로 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	와현~삼계도로 선형개량공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6714)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 중단구배가 불량한 도로를 계량하여 교통사고 예방과 지역 주민의 교통편익과 농산물수송으로 경쟁력을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2016
- 위 치 : 문수면 월호리
- 규 모 : 선형개량 L=3.9km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,480백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,480	1,850	644	500	1,486
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,480	1,850	644	500	1,486
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55 %)

- 2010. 03. 12 실시설계 용역 완료
- 2010. 04. 20 공사 착공
- 2014. 06. 00 공사 준공(월호도로, 와현도로 선형개량)

향후계획

- 2015. 이후 잔여구간 설계 및 공사발주

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	대양~소룡도로 확포장공사	담당자	건설과 한용호(☎639-6715)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 종단구배가 불량한 도로를 계량하여 지역주민의 교통편익과 농산물수송으로 경쟁력을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2016
- 위 치 : 문수면 대양리, 장수면 소룡리
- 규 모 : 도로확장 L=2.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,500	200	900	200	1,200
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	200	900	200	1,200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

- 2010. 12. 28 실시설계 용역 완료
- 2013. 04. 26 공사 착공

향후계획

- 2016. 12. 공사 준공예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	장수~성곡도로 선형개량공사	담당자	건설과 권철환(☎639-6714)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 종단구배가 불량한 도로를 계량하여 교통사고 예방과 지역 주민의 교통편익과 농산물수송으로 경쟁력을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 장수면 성곡리, 갈산리
- 규 모 : 선형개량 L=3.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,900	200	400	160	4,140
국 비					
시 도 비	1,700		200	80	1,420
시군구비	3,200	200	200	80	2,720
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 13 %)

- 2012. 03. 09 실시설계 용역 완료
- 2012. 04. 27 공사 착공

향후계획

- 2016. 12 공사 준공예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	성곡~안정도로 선형개량공사	담당자	건설과 강신혁(☎639-6713)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 종단구배가 불량한 도로를 계량하여 교통사고 예방과 지역 주민의 교통편익과 농산물수송으로 경쟁력을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 장수면 성곡리, 안정면 용산리
- 규 모 : 선형개량 L=5.2km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,800	450	400	170	3,780
국 비	350				350
시 도 비	285		200	85	
시군구비	4,165	450	200	85	3,430
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 18 %)

- 2012. 03. 09 실시설계 용역 완료
- 2012. 04. 27 공사 착공

향후계획

- 2016. 12 공사 준공예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	반구전문농공단지진입로 (시도18호선)확포장공사	담당자	건설과 최종명(☎639-6713)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소하고 종단구배가 불량한 도로를 계량하여 교통사고 예방과 지역주민의 교통편익 등 지역산업기반조성으로 경쟁력을 강화하여 지역 경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 장수면 반구리
- 규 모 : 선형개량 L=0.8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,950	3,425	1,175	350	
국 비					
시 도 비	500	500			
시군구비	4,450	2,925	1,175	350	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2012. 03. 29 실시설계 용역 완료
- 2012. 05. 07 공사 착공
- 2013. 05. 20 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	생태관찰원 건립	담당자	녹색환경과 우윤하 (☎639-6753)
-----	----------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 백두대간의 중심지인 소백산의 생태축 복원으로 생물자원의 중요성 제고와 야생동식물(멸종위기종)을 특화한 생태체험장 등을 조성하여 자연환경 교육 및 새로운 관광자원으로 활용

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2014년
- 위 치 : 순흥면 태장리 174-1번지 일원
- 규 모 : 관리사무동 962㎡(3층), 홍보관 299㎡(2층), 작업로 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,000	80	2,557	1,363	
국 비	2,000	31	958	1,011	
시 도 비	800	15	479	306	
시군구비	1,200	34	1,120	46	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 생태관찰원 건립 기본 및 실시설계 : 2012. 10월
- 관리사무동 건립 착공 : 2013. 5. 27
- 작업로 공사 착공 : 2013. 10. 18

향후계획

- 홍보관 공사 착공 : 2014. 7월
- 생태관찰원 (사무동,홍보관,작업로) 준공 : 2014. 11. 30
- 생물자원 보전시설 등록 : 2015. 3월

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 3,700백만원 → 4,000백만원
- 준 공 일 : 2014. 3월 → 2014. 11월 (매장문화재 발굴조사)

사업명	가축분뇨 지역단위통합센터 설치사업	담당자	녹색환경과 배호수 (☎639-6804)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 가축분뇨를 효율적으로 처리하여 친환경 축산을 유도하고, 수질오염을 예방함으로써 쾌적한 생활환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2011. 6월 ~ 2015. 12월
- 위 치 : 이산면 석포리 458번지 외 10필지
- 시설규모 : 120톤/일 (1일 발생량의 35%정도)
- 시행·운영주체 : 영주농업협동조합

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	18,000	949	11,325	5,726	
국 비	12,600	830	9,910	1,860	
시 도 비	540	35	419	86	
시군구비	1,260	84	996	180	
지 방 채					
민간자본	3,600			3,600	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 사업대상부지 매입 완료 : 2012. 10월
- 기본 및 실시설계용역 발주 : 2013. 4월 ~ 10월
- 도시계획시설 결정(변경) 공람공고 : 2013. 12월

향후계획

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 : 2014. 08월
- 설치승인 신청 및 환경영향평가 협의 : 2014. 10월
- 공사착공 : 2014. 12월

사업변경 내역(해당시)

- 당초 : 20400백만원(국 14280, 도 612, 시 1428, 영주농협 4080)
- 변경 : 18000백만원(국 12600, 도 540, 시 1260, 영주농협 3600)

사업명	죽계천 생태하천 복원사업	담당자	녹색환경과 배호수 (☎639-6804)
-----	---------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 오염원이 위치한 죽계천을 대상으로 수생태 및 생물서식처를 조성하여, 안전한 상수원수 확보 및 시민 편익시설 제공

사업개요

- 기 간 : 2012. 03월 ~ 2015. 08월
- 위 치 : 죽계천(순흥면 ~ 안정면)
- 사 업 량 : 3km
- 사업내용 : 자연형 호안 조성, 비오톱, 수생생물 이동을 고려한 어도 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,000	330	1167	933	4,570
국 비	4,200	200	700	560	2,740
시 도 비	840	50	175	140	475
시군구비	1,960	80	292	233	1,355
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 기술검토 완료(한국환경공단) : 2013. 12월
- 소규모 환경영향평가 완료 : 2014. 01월
- 도 생태하천복원 심의위원회 심의완료 : 2014. 4월
- 실시설계 道 원가심사, 설계자문위원회 심의 완료 : 2014. 7월

향후계획

- 일상감사 요청 : 2014. 07월
- 공사착공 : 2014. 08월

사업명	영주댐 주변지역 정비사업	담당자	치수방재과 김상환 (☎639-6913)
-----	---------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 필요성 : 댐의 건설로 여건이 변할 것을 고려하여 해당 댐 주변지역의 경제를 진흥하고 생활환경을 개선
- 기대효과 : 댐 주변지역정비사업 시행으로 관광인프라 구축을 통한 관광 수요 창출로 지역경기 활성화로 주민소득 향상

사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2015
- 위치 : 이산.평은.문수면 일원(댐 주변지역)
- 사업규모 : 3개분야 11개사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,200백만원(도비 353, 시비 39)
- 지금까지 집행액 : 28,000백만원(도비 25,200, 시비 2,800)
 - 2011년 : 6,000백만원(도비 5,400, 시비 600)
 - 2012년 : 12,700백만원(도비 11,430, 시비 1,270)
 - 2013년 : 9,300백만원(도비 8,370, 시비 930)
- 향후 소요액 : 11,200백만원(도비 10,080, 시비 1,120)
 - 2014년 : 11,200백만원(도비 10,080, 시비 1,120)

추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)

- 편입토지 보상협의 중
- 기본 및 실시설계 용역 중
- 우선시공 구간 공사 중(보행교량 2개소)

향후계획

- 도시관리계획 변경
- 개발사업 마무리(준공)

사업명	바이크문화탐방로 조성	담당자	치수방재과 이기철 (☎639-6904)
-----	-------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 역사문화·생태·관광자원과 연결한 체험·레포츠 관광체계 구축으로
녹색관광 활성화 도모 및 자전거 레포츠 문화 확산
- 생태습지 공원 조성 등 환경 친화적 수변공간 조성을 통하여
고품격 녹색도시 이미지 부각

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2013년(5년간)
- 위 치 : 소백산역·소수서원~서천둔치~무섬전통마을
- 시공사 : 신광종합건설(주) 이종만
- 사업규모 : 바이크문화탐방로 L=44.4km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원(국비 7,500 도비 2,200, 시비 5,300)
- 지금까지 집행액 : 7,196백만원(국비2,948 도비884 시비3,364)

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 기추진 내역 : 포장 L=24.2km, 데크로드 L=0.7km, 쉼터6개소
- 2013년 추진 : 포장 L=3.7km, 데크로드 L=1.0km

향후계획

- 2013년 중 사업 완료

사업변경 내역

- 국비지원 중단으로 바이크문화탐방로 사업은 2013년 준공하여 완료하고
미시공 구간은 하천개보수등의 연관 사업 시 연계하여 추진
(당초 : 15,000백만원 ⇒ 변경 : 7,196백만원)

사업명	친환경생태체험단지조성공사	담당자	농정과수과 서중길(0639-7139)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 필요성 : 콩종주국으로서의 위상제고와 국내 최초 장려품종인 부석태를 활용한 장류문화와 전국 최고의 주산단지인 사과를 테마로 활용한 농촌의 어메니티와 유불문화의 관광자원을 벨트화 하여 도시민 유치로 지역경제 활성화에 기여
- 기대효과 : 계절별, 테마별 체험 관광을 통한 사과 및 콩에 대한 인식 제고 하고, 자연과 어울려 성장하는 친환경 녹색환경도시로서의 이미지 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 부석면 임곡리 120번지 일원
- 부석사 매표소(1.5km), 부석사권역 농촌개발사업과 연결
- 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)
- 사업규모 : 10.3ha(콩 테마공원 5.6, 사과테마공원 2.3, 과학관 3.0)
- 시 공 사 : (주)남곡건설외 5개업체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시도비 500, 시군구비 200)
- 지금까지 집행액 : 3,700백만원

예산액							집행실적			집행률 (b/a)
예산 총액(a)	'13년까지			'14년 현재			계(b)	국비	지방비	
	계	국비	지방비	계	국비	지방비				
5,000	2,600	1,300	1,300	2,400	1,200	1,200	3,700	1,800	1,900	74%

사업명	친환경생태체험단지조성공사	담당자	농정과수과 서중길(2639-7139)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

구 분	기 간		내 용
	시작일	종료일	
기본계획수립	2011.09.29	2012.12.26	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역사 : 유신(주)엔지니어링(대표 박찬식) ○ 용역기간 : 2011~2012 ○ 용역비 : 4.4억 ○ 2012.08.02 : 테마공원 기본계획수립 승인고시 - 테마공원 도시계획 용도변경 - 기본계획수립 - 건축,토목등 실시설계 등
사전행정절차	2011.09.29	2012.12.26	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2010.04.06 문화재지표조사 완료 ○ 2012.10.29 경상북도 도시관리지역 용도변경 고시 (환경영향성평가, 재난영향, 교통성검토, 진흥지역 해제등 완료) ○ 2012.12.31 도시계획시설사업(콩사과테마공원)인가고시
부지확보 (토지감정, 부지보상등)	2011.01.28	2013.06.14	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지감정평가 4차례(2011.1.19,2011.9.21,2012.4.12,2012.11.19) ○ 부지면적 : 102,833㎡ ○ 공원부지 100% 확보 완료 ○ 공원부지보상 : 102,833㎡(금3,424,330천원 지급)
시행계획수립	2013.01.02	2013.04.02	<ul style="list-style-type: none"> ○ 용역사 : 유신(주)엔지니어링(대표 박찬식) ○ 용역기간 : 2011~2013 ○ 2013.04.02 : 테마공원 시행계획수립 승인(경상북도)
사업발주	2012.10.14	2010.12.26	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조달청 공사계약의뢰 ○ 설계심사 및 사업자 선정
사업계약 및 공사착수	2012.12.12	2013.03.26	<ul style="list-style-type: none"> 총괄 계약일자: 2012.12.12~12.28 총괄 착수일자: 2013.03.25 ~ 공사진행중
공사착공 및 공기연장	2013.03.25	2014.08.12	공사기간 연장 : 2013.3.25~2014.6.30 → 2014. 8.12
공사 추진중			준공을 위한 조경, 토목, 조경공사 진행중

□ 향후계획

- 2014년 07월~ 2014년 08월 : 전시공사 및 조경, 토목 등 마무리공사
- 2014년 하반기 : 친환경생태체험단지조성 공사 준공 및 개관

□ 향후 사업계획 변경

- 당초사업계획 : 사업부지 185ha → 103ha 축소(실제 개발하지 않은 사업면적은 제외)
- 사업비 축소 : 100억 → 50억(민자(50억)부분은 향후 휴양단지로 용도변경 후 재 추진예정, 4-5년 후)

사업명	콩세계과학관 건립	담당자	농정과수과 서중길(2639-7139)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 필요성 : 콩 종주국으로서의 위상제고와 콩 문화의 국제 정보교류 센터로 활용하고, 콩 관련 산업을 건강 및 친환경 녹색성장 전략산업으로 육성, 지역 유불문화와 연계한 관광자원으로 활용 일자리 창출과 지역경제 활성화
- 기대효과 : 세계 최초의 콩 세계집적 창조도시의 브랜드이미지 선점하고 역사적 관광유적지와 연계한 복합문화 벨트조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 부석면 임곡리 120번지 일원
 - 부석사 매표소(1.5km), 부석사권역 농촌개발사업과 연결
- 사업기간 : 2011 ~ 2014(4년간)
- 사업규모 : 부지 30,000㎡, 건축 1,608㎡(지하1층, 지상1층) 전서관(1~5관), 사무실, 수장고등
- 시 공 사 : (주)부국건설외 3개업체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,000, 시도비 500, 시군구비 3,500)
- 지금까지 집행액 : 4,400백만원

예산액							집행실적			집행률 (b/a)
예산 총액(a)	'13년까지			'14년 현재						
	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계(b)	국비	지방비	
5,000	5,000	1,000	4,000	0	0	0	4,400	900	3,500	88%

2-1

사업명	콩세계과학관 건립	담당자	농정과수과 서중길(2639-7139)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '08. 12. 23 : 콩세계과학관 건립을 위한 영주시와 한국콩연구회 MOU체결
- '10. 04. 22 : 지방과학문화시설확충사업(콩세계과학관) 선정
- '11. 12. 22 : 콩세계과학관건립 공사 설계용역 계약[(주)엠아이씨]
 - 용역비 및 기간 : 180백만원, 2011.12.28~2013.02.04(15개월)
- '11.10~12.07 : 콩세계과학관 건립 보고회(최초, 중간, 최종) 개최(3회)
- '12.10. 30 : 콩세계과학관건립 기본계획 및 실시설계 완료
- '12.12. 18 : 콩세계과학관건립 사업자 계약(조달청)
 - 건축(토목,조경,기계),전기,통신,소방,감리공사 : 부국건설(주)외4업체
- '13.03. 25 : 콩세계과학관건립 공사착공
- '14.06. 25 : 콩세계과학관건립 공사기간 변경
 - 2013.3.25~6.30 → 2013.3.25~2014.08.12

□ 향후계획

- 2014년 7월 ~ 8월 : 과학관 전시물 제작 설치
- 2014년 하반기 : 공사 준공 및 개관

□ 사업변경 내역 : 사업기간 변경 2010~2012 → 2010~2014

사업부지 용도변경 등 행정절차 이행으로 인하여 사업기간 연장

사업명	체류형농업창업지원센터건립	담당자	농정과수과 김덕조 (☎639-7990)
-----	---------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 예비 농업인을 대상으로 일정기간 가족과 함께 체류하면서 농촌이해, 농촌적응, 농업 창업과정 실습 및 교육을 체험할 수 있는 One-Stop 지원센터를 건립·운영하여 귀농인의 안정적인 정착 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 영주시 아지동 230-3번지일원
- 규 모 : 부지 30,000㎡, 건물 2,360㎡(체류형주택30세대, 교육시설1동, 농가자재보관소1동 등), 공동체 실습농장 3,300㎡, 공동체 시설하우스 1,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	8,000	0	1,987	6,013	0
국 비	4,000	0	995	3,005	0
시 도 비	1,200	0	298	902	0
시군구비	2,800	0	694	2,106	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 7.25 : 공유재산관리계획 영주시의회 의결
- 2013.10.14 : 지방재정투융자심사 승인(경상북도)
- 2014. 4.24 : 센터건립 및 운영 기본계획 완료
- 2014. 7.11 ~ 11.7 : 기본 및 실시설계 용역(120일)

□ 향후계획

- 2014. 7 ~ 12월 : 운영조례 제정
- 2014. 11월 : 본 공사계약 및 공사착공
- 2014. 12월 : 입주자 모집 및 입주자 선정(입주 3월전)
- 2015. 3월 : 체류형 농업창업지원센터 준공 예정

사업명	광역친환경농업단지 조성	담당자	농촌지도과 김신동 (☎639-7340)
-----	--------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 영주댐 상류지역에 자원순환형 친환경농업단지를 조성하여 수자원을 보호하고 지속가능한 친환경 농업을 발전시킴

사업개요

- 기 간 : 2012~2015
- 위 치 : 이산면 석포리 585번지외 26필지
- 시 공 사 : 영주농업협동조합(대표 남정순)
- 사업규모 : 광역친환경농업단지 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(국비 2,100,도비 800,시비 2,700,기타 1,400)
- 지금까지 집행액 : 2,222백만원(연도별, 재원별 등)

연도	합계	재원별 (백만원)			기타(민자)	
		소계	국비	도비		시비
2014	2,777	2,222	833	416	973	555

- 향후 소요액 : 3,378백만원(연도별, 재원별 등)

연도	합계	재원별 (백만원)			기타(민자)	
		소계	국비	도비		시비
2014	4,223	3,378	1,267	634	1,477	845

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 사업부지 매입완료
- 농업용시설 설치 농지 취득

향후계획

- 농지 취득 토지 성토
- 소규모 환경영향평가
- 광역단지 부지조성 실시설계

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	조사료 유통센터 운영	담당자	축산특작기술과 권영대(0639-7358)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내산 조사료의 증산 및 이용 확대를 위해 대형 곤포사일리지를 축산농가가 편리하게 운반, 보관 및 활용할 수 있도록 소포장화
- 대형 곤포사일리지의 저장 공간 부족으로 인한 야외 방치에 따른 손실 및 적재적소 공급 곤란 등의 애로사항을 해소하기 위해 대형 보관시설 운영

사업개요

- 기 간 : 2014년 01월 ~ 2014년 12월(1년)
- 위 치 : 경상북도 영주시 문수면 권선리 822
- 규 모 : 건축공사 2,130㎡, 토목공사 5,901.9㎡, 조사료 투입장비 외 5종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,763 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,763			2,763	
국 비	829			829	
시 도 비	249			249	
시군구비	580			580	
지 방 채					
민간자본	1,105			1,105	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

- 조기집행을 위해 선급금 지급 : 금994,560,000원(금구역구천사백오십육만원)
- 건축설계 마무리 중

향후계획

- 2014. 07 : 설계심사 및 보완
- 2014. 08 ~ 2014. 11 : 터다지기 공사 및 건축공사, 시설·장비 도입

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	선비골 계란유통센터건립사업	담당자	축산특작기술과 홍인선(2639-7353)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 고품질 계란 생산·유통 시스템 구축으로 경북 북부권 축산물유통의 거점 기반을 조성하고 지역 일자리 창출

사업개요

- 기 간 : 2013. 5. 1 ~ 2014. 11. 30
- 위 치 : 영주시 장수면 두전리 1141-7(두전일반산업단지내)
- 규 모 : 부지 8,265㎡, 건축 2,475㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	1,600			1,600	
국 비	800			800	
시 도 비	96			96	
시군구비	224			224	
지 방 채					
민간자본	480			480	
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 2월 : 부지매입
- 2014. 6월 : 사업대상자 공개입찰 선정

향후계획

- 2014. 7월 : 사업착공
- 2014. 11월 : 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

사업명	동촌지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	수도사업소 이상호 (☎639-7278)
-----	--------------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 농촌마을의 하수를 차집 정화처리 방류함으로 수질개선
- 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소

사업개요

- 기 간 : 2011~2013년
- 위 치 : 안정면 동촌리
- 시 공 사 : 대원종합건설(주)
- 사업규모 : 처리장 70톤/일, 오수관로 L=4.0km, 배수설비 116개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,907백만원(국비 2,035, 도비 218, 시비 654)
- 지금까지 집행액 : 2,907백만원(2013년 현재까지)

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 01월 기본 및 실시설계용역 완료
- 2011. 04월 공사 착공 시행중
- 2013. 12월 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	평은지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	수도사업소 이경호 (☎639-7280)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 농촌마을의 하수를 차집 정화처리 방류함으로 수질개선
- 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소

사업개요

- 기 간 : 2013~2014년
- 위 치 : 평은면 평은리
- 시 공 사 : 동진건설(주)
- 사업규모 : 처리장 80톤/일, 오수관로 L=2.0km, 배수설비 147개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,309백만원(국비 1,617, 도비 145, 시비 547)
- 지금까지 집행액 : 714백만원(2013년 현재까지)
- 향후 소요액 : 1,595백만원(2014년 1,595)

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 05월 공사 착공 시행중

향후계획

- 2014. 12월 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	반구지구 농어촌마을하수도 정비사업	담당자	수도사업소 이경호 (☎639-7280)
-----	--------------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 농촌마을의 하수를 차집 정화처리 방류함으로 수질개선
- 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소

사업개요

- 기 간 : 2013~2014년
- 위 치 : 장수면 반구리
- 시 공 사 : 청진건설(주)
- 사업규모 : 처리장 70톤/일, 오수관로 L=3.8km, 배수설비 111개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,023백만원(국비 2,116, 도비 190, 시비 717, 기타 -)
- 지금까지 집행액 : 714백만원(2013년 현재까지)
- 향후 소요액 : 2,309백만원(2014년 2,309)

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료
- 2013. 05월 공사 착공 시행중

향후계획

- 2014. 12월 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	풍기지구 하수관거정비사업	담당자	수도사업소 이상호 (☎639-7278)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 운영효율의 극대화 ○ 쾌적하고 깨끗한 주거환경조성, 정화조 설치비 및 유지관리비 해소 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2010~2014년 ○ 위 치 : 풍기읍, 봉현면 ○ 시 공 사 : 진덕종합건설(주) ○ 사업규모 : 오수관로 L=48.0km, 배수설비 2,546개소 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 27,500백만원(국비 19,250, 시비 8,250, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 18,074백만원(2013년 현재까지) ○ 향후 소요액 : 9,426백만원(2014년 9,426) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2010. 03월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2010. 08월 공사 착공 시행중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 9월 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	하수처리장 총인처리시설 설치사업	담당자	수도사업소 유수진 (☎639-7277)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부 법적 방류수질 준수로 안정적인 하수처리장 운영 ○ 각종 지역개발시 연계처리로 인한 하수처리비용 부담 경감 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012~2013년 ○ 위 치 : 환경사업소내 ○ 시 공 사 : (주)포스코플랜텍 ○ 사업규모 : 총인처리 45천톤/일 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,532백만원(국비 2,266, 도비 340, 시비 1,926, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 4,532백만원(2012년 3,131, 2013년 1,401) ○ 향후 소요액 : - 백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012. 06월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2012. 07월 공사 착공 시행중 ○ 2013. 06월 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 07월 하수처리장 총인처리시설 운영중 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

사업명	영주하수처리장 증설 및 개량	담당자	수도사업소 유수진 (☎639-7277)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수초과 유입량에 대한 문제점 해결과 안정적인 처리장 운영 ○ 각종 지역개발시 연계처리로 인한 하수처리비용 부담 경감 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012~2015년 ○ 위 치 : 환경사업소내 ○ 시 공 사 : (주)유성건설 ○ 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일(40천톤/일→45천톤/일) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 30,333백만원(국비 15,167, 도비 3,183, 시비 11,983, 기타 -) ○ 지금까지 집행액 : 18,466백만원(2012년까지 662, 2013년 17,804) ○ 향후 소요액 : 11,867백만원(2014년 11,867) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 05월 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2013. 07월 공사 착공 시행중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 12월 공사 준공 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당 초 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 17,402백만원 - 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일 ○ 변 경 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 30,333백만원 - 사업규모 : 처리장증설 5천톤/일(반응조 3지, 이차침전지 3지 확장 추가) 			

사업명	영주시 북부권역 통합상수도 설치사업	담당자	수도사업소 장종현 (☎639-7270)
-----	------------------------	-----	--------------------------

필요성 및 기대효과

- 지방상수도가 보급되지 않은 면단위 마을에 지방상수도 공급
- 농촌마을에 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급
- 농촌주민 건강과 정주의식 고취

사업개요

- 기 간 : 2011~2016년
- 위 치 : 부석, 순흥, 단산
- 시 공 사 : (주)남양진흥기업외 1개사
- 사업규모 : 정수시설 Q=2,100톤, 관로매설 L=65.6km, 고도정수처리 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,100백만원(국비 19,700, 도비 2,500, 시비 5,900, 기타 -)
- 지금까지 집행액 : 6,120백만원(2012년 까지 3,263, 2013년 2,857)
- 향후 소요액 : 21,980백만원(2014년 2,571, 2015년 이후 19,409)

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2011. 12. 07 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2012. 01. 12 : 도시계획 시설인가
- 2012. 11. 14 : 사업비 증액 변경승인(220억원)
- 2013. 04. 24 : 공사 및 감리용역 착공(1차분)
- 2014. 03. 03 : 공사(2차분 착공)
- 2014. 06 17 : 공사(1차분)준공

향후계획

- 부석정수장 건축허가 및 도시관리계획 변경
- 고도정수처리 사업비 6,100백만원 추가 확보

사업변경 내역(해당시)

- 당 초
 - 총사업비 : 10,700백만원
 - 사업규모 : 정수시설 Q=2,100톤, 관로매설 L=65.6km
- 변 경
 - 총사업비 : 28,100백만원
 - 사업규모 : 정수시설 Q=2,100톤, 관로매설 L=65.6km, 고도정수처리 1식

【별지6】 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	국도대체우회도로(가흥~상망) 건설공사 도로 개설 보상	담당자	건설과 권문상(☎6704)
-----	----------------------------------	-----	----------------

필요성 및 기대효과

국도제36호선(가흥~상망)국도대체우회도로 건설공사의 토지 및 지장물 보상

사업개요

- 기 간 : 2008 ~ 2017
- 위 치 : 영주시 가흥동 ~ 상망동
- 시 행 청 : 부산지방국토관리청
- 시 공 사 : 동부건설
- 사업규모 : L = 6.6 km B = 20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원
(지방채 4,000, 국비 0, 시도비 0, 시비 21,000 기타 0)
- 지금까지 집행액 : 21,588백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함)
- 향후 소요액 : 3,412백만원 (연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함)

추진상황

- 보상진도 : 88 %

향후계획

- 협의 불응자에 대한 보상수령 독려
- 수용재결 신청(중앙토지수용위원회)

사업변경 내역(해당시)

사업명	한국문화테마파크 조성사업	담당자	문화예술과 황규원(3639-6576)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지구촌시대가 주목하는 한국전통문화의 멋과 맛, 재미를 동시에 만끽 할 수 있는 『한국문화 테마파크』 를 조성하여 국가정체성을 확보하고 한문화의 혼과 흥의 세계화를 통하여 지역은 물론 국가발전을 선도하는 신 성장산업으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2017(8년간)
- 위 치 : 영주시 순흥면 청구리, 단산면 병산리 일원
- 규 모 : 960,974m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 156,525백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	156,525	16,011	13,429	11,106	115,979
지방채	6,000	-	3,000	3,000	-
국비	78,662	7,117	5,900	5,000	60,645
시도비	10,600	1,218	759	643	7,980
시군구비	31,261	7,676	3,770	2,463	17,352
기타	30,002	-	-	-	30,002

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2014. 3. 20 : 토지수용재결신청(경상북도지방토지수용위원회)
- 2014. 7월 현재 : 603,095m²(62.8%), 기반공사 시공 중

향후계획

- 2014. 8월 : 토지수용재결
- 2017. 12월 : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당사항 없음